

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE SÃO ROQUE
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA MATRIZ SÃO ROQUE

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq Discriminação	Valor R\$	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.209,35	100	2.209,35				
2 DEMOLIÇÕES	1.166,93	100	1.166,93				
3 MOVIMENTO DE TERRA	8.428,55	50	4.214,28	50	4.214,28		
4 FUNDAÇÕES	11.592,50	43.13	4.999,85	56.87	6.592,65		
5 ESTRUTURA	1.718,36						
6 PAREDES E PAINÉIS	242,28			100	242,28		
7 REVESTIMENTO	2.060,43						
8 IMPERMEABILIZAÇÃO	454,87						
9 PISOS	11.847,98			6.75	799,74	15.19	1.799,71
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.621,61						
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	466,15						
12 PINTURA	1.686,72						
13 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	2.674,11						
14 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA V	10.225,48					100	10.225,48
15 DIVERSOS	11.626,74						
Total.....:	72.022,06	17,48	12590,40	16,45	11848,95	16,70	12025,19
Total Acumulado		17,48	12.590,40	33,93	24.439,35	50,63	36.464,54

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE SÃO ROQUE
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA MATRIZ SÃO ROQUE

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.209,35						
2	DEMOLIÇÕES	1.166,93						
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.428,55						
4	FUNDAÇÕES	11.592,50						
5	ESTRUTURA	1.718,36			100	1.718,36		
6	PAREDES E PAINÉIS	242,28						
7	REVESTIMENTO	2.060,43	100	2.060,43				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	454,87	100	454,87				
9	PISOS	11.847,98	70.05	8.299,51	8.01	949,02		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.621,61	15	843,24			85	4.778,37
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	466,15	15	69,92			85	396,23
12	PINTURA	1.686,72					100	1.686,72
13	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	2.674,11			100	2.674,11		
14	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA V	10.225,48						
15	DIVERSOS	11.626,74			60.21	7.000,46	39.79	4.626,28
Total.....:		72.022,06	16,28	11727,97	17,14	12341,95	15,95	11.487,60
Total Acumulado			66,91	48.192,51	84,05	60.534,46	100,00	72.022,06

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584